


Beproeversrapport van routineproeven volgens NEN-EN 61439-2



Klant:	Van Wezel Elektro
Projectnummer:	35022
Projectomschrijving:	Demoproject
Kast:	OVK
Originele fabrikant:	Schneider
Type:	Prisma Plus Systeem Pack
Rapportnummer:	Testrapport-35022-OVK
Tekeningnummer:	WEZ35022
Datum:	12-01-2018

Beproefd onderdeel:

tussencontrole
railsysteem
draadverbindingen
verbindingen getest op aandrainmoment
aarding
conform ontwerp
codering
werking aanwezige meters
mechanische functietest
elektrische functietest
spanningsproef 1890 V gedurende 1 seconde op 50 Hz tussen fasen, nul en aarde gemeten met Elabo
los bij te leveren materialen
tekening + documentatie

Resultaat: **JA** **NVT**

akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akkoord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bijgesloten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bijgesloten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Naam monteur:

Eddy Bastiaansen

Beproefd door:

Stefan Pijpers

CHECKLIST



Klant:	Van Wezel Elektro
Projectnummer:	35022
Projectomschrijving:	Demoproject
Kast:	OVK
Type:	Prisma Plus Systeem Pack
Datum:	12-01-2018
Behorende bij rapportnummer:	Testrapport-35022-OVK

TUSSENCONTROLE	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Aansluitingen onderliggend railsysteem op moment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SP 12-01-2018
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAILSYSTEEM	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Doorsnede railsysteem juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kA-waarde / bevestiging railsysteem juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kruip- en luchtwegen gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afscherming railsysteem juist en aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DRAADVERBINDINGEN	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Doorsnede bedrading juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kleur bedrading juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uitvoering en ligging van bedrading	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Codering bedrading aanwezig en juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERBINDINGEN GETEST OP AANDRAAIMOMENT	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Aansluitingen van en naar railsysteem gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aansluitingen van componenten gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AARDING	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Aarding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aardrail geschikt voor de aan te sluiten kabels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aarding deur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONFORM ONTWERP	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Samenstelling kast/kastcombinatie volgens tekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reserveruimte volgens tekening (ook bij klemmen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoende ruimte voor binnenkomende kabels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karakteristieken volgens tekening juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aansluiting voeding afgestemd op voedingskabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aansluitingen/klemmen geschikt voor de aan te sluiten kabels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CODERING	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Railsysteem codering aanwezig en juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Componenten in kast juist gecodeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aansluitingen/klemmen juist gecodeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aansluitingen voor voedingskabel juist gecodeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aardrail codering aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tekstplaten op afdekplaten/deuren aanwezig en juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blindschema aanwezig en juist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kast ID plaat aanwezig en juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Projectsticker/plaat aanwezig en juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

STROOMTRAFO'S	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Klasse juist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overzetverhouding juist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stroomrichting juist (P1-P2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Draden kleur/volgorde (S1-S2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aarding	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortsluitklemmen juist aangesloten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kortsluitklemmen in juiste bedrijfsstand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
WERKING AANWEZIGE METERS	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Draden kleur/volgorde (S1-S2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Meetspanning in de juiste volgorde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Instellingen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modbus/communicatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EGX uitlezing		<input checked="" type="checkbox"/>	
P+ of P- ingesteld	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MECHANISCHE FUNCTIETEST	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Wartels en kabelinvoeren volgens tekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Montageframe/sokkel/ophangbeugel/ophangoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scharnieren/sluitwerk/handgrepen juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afsluiting/afdichting juist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sleutels aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tekeninghouder aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kast schoongemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lakwerk/kast onbeschadigd	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEKTRISCHE FUNCTIETEST	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Testen van kast volgens tekening	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fasevolgorde voeding en afgaande groepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Testen van lades volgens tekening		<input checked="" type="checkbox"/>	
SPANNINGSPROEF	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Hoogspanningstest (1890 V / 1 sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LOS BIJ TE LEVEREN MATERIALEN	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Bevestigingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TEKENING + DOCUMENTATIE	AKKOORD	NVT	OPMERKING/AANVULLING
Tekening bijgesloten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beschrijvingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Foto's gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam: Stefan Pijpers

Handtekening:

